

グラスウール製ダクト施工チェックリスト

施工前/中

建物名称		ダクト系統		検査実施者	
検査場所		検査年月日		検査立会者	

項目	検査内容		良	否	備考
ダクト 製作／加工	ダクト切り込み	加工工具刃の深さは一定しているか			
		曲りはないか			
	ボンド塗布	適量のボンドが塗布されているか			
		切り込み面にすべて塗布したか			
		アルミ面にはみ出たボンドは拭いたか			
	ダクト組み立て	寸法に間違いはないか			
		V溝、接合部のボンドは塗布したか			
		接合部の段差（ズレ）はないか			
		表皮材の角は直角になっているか			
		内側のキズは補修したか			
	テープ貼付け	指定のテープを使用しているか			
		テープサイズは適しているか			
		貼付面に平行直角に貼っているか			
		ヘラで摩擦圧着しているか			
テープが切れたり破れていないか					
継手類 (エルボー等)	接合部に段差や隙間がないか				
	適量のボンドが塗布されているか				
	テープはヘラで摩擦圧着しているか				
	テープが切れたり破れていないか				
安全管理	安全	足場の状態は安定しているか			
		脚立最上段での作業は避けているか			
		保護具はきちんと付けているか			
ダクト施工	ダクト接続	ボンドは適量を塗布しているか			
		アルミ面にはみ出たボンドは拭いたか			
		テープはヘラで摩擦圧着をしているか			

<検査者コメント>

施工後

建物名称		ダクト系統		検査実施者		
検査場所		検査年月日		検査立会者		
項目	検査内容			良	否	備考
ダクト施工	ダクト接続	角、丸の接続は正しく行っているか				
		既定のテープを使用しているか				
		テープサイズは適しているか				
		貼付面に平行垂直に貼っているか				
		テープが切れたり破れていないか				
		曲がって接続されていないか				
	ダクト吊り込み	支持間隔は規定以内になっているか				
		支持鋼材は垂直になっているか				
		支持鋼材が食い込んでいないか				
		ダクトの高さは図面に適合しているか				
		ダクトの水平垂直は保たれているか				
		ダクトが支持材から浮いていないか				
安全管理	管理	表皮材破損面の補修は行ったか				
		注意ラベルは貼付したか				
		破損の危険がある場所は養生したか				
	整理整頓	ダクト工具、電動工具の整理整頓				
		電源は切っているか				
		工具の置き忘れはないか				
		作業場所の片付けはしてあるか				
		使用残材の整理整頓				
		不要材の処分はしてあるか				
		加工、作業場所の清掃はしてあるか				
	<検査者コメント>					